

Ficha Supervisión y Puesta en Servicio de los registradores de temperatura CAMRegis.H de las familias **AKO-15764x** y **AKO-15769x**

Para poder dar cumplimiento a la Orden ITC/3701/2006 y garantizar una correcta instalación y puesta en servicio, la instalación del registrador debe ser verificada por un supervisor acreditado por **AKO**, quien debe enviar el original de esta ficha debidamente cumplimentada y firmada por él a **AKO ELECTROMECÁNICA** por alguno de estos medios:

Por correo ordinario a: . . . **AKO ELECTROMECÁNICA S.A.L.** - Av. Roquetes, 30/38 - 08812, Sant Pere de Ribes, (BARCELONA) (Att.: Dep. de Calidad)

Por email a: camregis.h@ako.com

AKO EMITIRÁ Y ENVIARÁ LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CUANDO RECIBA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL SUPERVISOR.



IMPORTANTE: No olvide rellenar y enviar esta ficha a **AKO**, el equipo **no tendrá validez legal** hasta recibir la declaración de conformidad.

Verificaciones de instalación y funcionamiento

El supervisor asignado comprobará los siguientes puntos:

COMPROBACIÓN	CONFORME	NO CONFORME
Condiciones de Instalación según instrucciones del equipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integridad envolvente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apriete de los tornillos de los bornes, estirar de los cables ligeramente para comprobar su sujeción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El nº de serie del registrador se corresponde con el nº de serie de las sondas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección correcta en la entrada de cables para cumplir la IP del registrador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pantalla Display correctamente visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impresión de la página de prueba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento de las teclas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha y Hora correctas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longitud cable prolongación sondas < 100 m, soldado y retractilado (en caso de prolongación sondas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correcta conexión de la batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El display visualiza la temperatura de la cámara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Incumplimiento en la instalación

Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, o bien el supervisor observa alguna anomalía que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, no se realizará la puesta en servicio del registrador.

Conformidad de la instalación

Si las verificaciones indicadas en el punto anterior han sido conformes, el supervisor procederá a:

-Activar el precinto electrónico, cerrar el registrador con la tapa frontal y colocar el precinto físico en la tapa frontal.

INSTALACIÓN			
Nombre de la empresa:			Persona de contacto:
Nº de cámaras positivas:	Nº de cámaras negativas:	Prod. almacenados:	
Dirección:			
Población:			Cod. Postal:
Teléfono:	E-mail:		
INSTALADOR			
Nombre de la empresa:			Persona de contacto:
Dirección:			
Población:			Cod. Postal:
Teléfono:	E-mail:		
REGISTRADOR DE TEMPERATURA (a rellenar por el supervisor)			
Referencia del equipo:			Nº de serie:
Supervisor (a rellenar por el supervisor)			
Nombre:			Firma:
Fecha puesta en servicio:	Nº acreditación:		

Ficha Supervisión y Puesta en Servicio de los registradores de temperatura CAMRegis.H de las familias **AKO-15764x** y **AKO-15769x**

Para poder dar cumplimiento a la Orden ITC/3701/2006 y garantizar una correcta instalación y puesta en servicio, la instalación del registrador debe ser verificada por un supervisor acreditado por **AKO**, quien debe enviar el original de esta ficha debidamente cumplimentada y firmada por él a **AKO ELECTROMECÁNICA** por alguno de estos medios:

Por correo ordinario a: . . . **AKO ELECTROMECÁNICA S.A.L.** - Av. Roquetes, 30/38 - 08812, Sant Pere de Ribes, (BARCELONA) (Att.: Dep. de Calidad)

Por email a: camregis.h@ako.com

AKO EMITIRÁ Y ENVIARÁ LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CUANDO RECIBA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL SUPERVISOR.



IMPORTANTE: No olvide rellenar y enviar esta ficha a **AKO**, el equipo **no tendrá validez legal** hasta recibir la declaración de conformidad.

Verificaciones de instalación y funcionamiento

El supervisor asignado comprobará los siguientes puntos:

COMPROBACIÓN	CONFORME	NO CONFORME
Condiciones de Instalación según instrucciones del equipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integridad envoltorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apriete de los tornillos de los bornes, estirar de los cables ligeramente para comprobar su sujeción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El nº de serie del registrador se corresponde con el nº de serie de las sondas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección correcta en la entrada de cables para cumplir la IP del registrador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pantalla Display correctamente visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impresión de la página de prueba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento de las teclas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha y Hora correctas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longitud cable prolongación sondas < 100 m, soldado y retráctilado (en caso de prolongación sondas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correcta conexión de la batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El display visualiza la temperatura de la cámara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Incumplimiento en la instalación

Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, o bien el supervisor observa alguna anomalía que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, no se realizará la puesta en servicio del registrador.

Conformidad de la instalación

Si las verificaciones indicadas en el punto anterior han sido conformes, el supervisor procederá a:

- Activar el precinto electrónico, cerrar el registrador con la tapa frontal y colocar el precinto físico en la tapa frontal.

INSTALACIÓN			
Nombre de la empresa:			Persona de contacto:
Nº de cámaras positivas:		Nº de cámaras negativas:	Prod. almacenados:
Dirección:			
Población:			Cod. Postal:
Teléfono:		E-mail:	
INSTALADOR			
Nombre de la empresa:			Persona de contacto:
Dirección:			
Población:			Cod. Postal:
Teléfono:		E-mail:	
REGISTRADOR DE TEMPERATURA (a rellenar por el supervisor)			
Referencia del equipo:			Nº de serie:
Supervisor (a rellenar por el supervisor)			
Nombre:			Firma:
Fecha puesta en servicio:		Nº acreditación:	

Ficha Supervisión y Puesta en Servicio de los registradores de temperatura CAMRegis.H de las familias **AKO-15764x** y **AKO-15769x**

Para poder dar cumplimiento a la Orden ITC/3701/2006 y garantizar una correcta instalación y puesta en servicio, la instalación del registrador debe ser verificada por un supervisor acreditado por **AKO**, quien debe enviar el original de esta ficha debidamente cumplimentada y firmada por él a **AKO ELECTROMECÁNICA** por alguno de estos medios:

Por correo ordinario a: . . . **AKO ELECTROMECÁNICA S.A.L.** - Av. Roquetes, 30/38 - 08812, Sant Pere de Ribes, (BARCELONA) (Att.: Dep. de Calidad)

Por email a: camregis.h@ako.com

AKO EMITIRÁ Y ENVIARÁ LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CUANDO RECIBA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL SUPERVISOR.



IMPORTANTE: No olvide rellenar y enviar esta ficha a **AKO**, el equipo **no tendrá validez legal** hasta recibir la declaración de conformidad.

Verificaciones de instalación y funcionamiento

El supervisor asignado comprobará los siguientes puntos:

COMPROBACIÓN	CONFORME	NO CONFORME
Condiciones de Instalación según instrucciones del equipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integridad envoltorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apriete de los tornillos de los bornes, estirar de los cables ligeramente para comprobar su sujeción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El nº de serie del registrador se corresponde con el nº de serie de las sondas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección correcta en la entrada de cables para cumplir la IP del registrador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pantalla Display correctamente visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impresión de la página de prueba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento de las teclas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha y Hora correctas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longitud cable prolongación sondas < 100 m, soldado y retráctilado (en caso de prolongación sondas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correcta conexión de la batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El display visualiza la temperatura de la cámara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Incumplimiento en la instalación

Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, o bien el supervisor observa alguna anomalía que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, no se realizará la puesta en servicio del registrador.

Conformidad de la instalación

Si las verificaciones indicadas en el punto anterior han sido conformes, el supervisor procederá a:

- Activar el precinto electrónico, cerrar el registrador con la tapa frontal y colocar el precinto físico en la tapa frontal.

INSTALACIÓN			
Nombre de la empresa:			Persona de contacto:
Nº de cámaras positivas:		Nº de cámaras negativas:	Prod. almacenados:
Dirección:			
Población:			Cod. Postal:
Teléfono:		E-mail:	
INSTALADOR			
Nombre de la empresa:			Persona de contacto:
Dirección:			
Población:			Cod. Postal:
Teléfono:		E-mail:	
REGISTRADOR DE TEMPERATURA (a rellenar por el supervisor)			
Referencia del equipo:			Nº de serie:
Supervisor (a rellenar por el supervisor)			
Nombre:			Firma:
Fecha puesta en servicio:		Nº acreditación:	